

輔英科技大學 _____ 系 研磨機作業檢點檢查表

設置位置： _____ 設備名稱（編號）： _____ 檢查日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

檢 查 項 目	檢查方法	檢查結果	改 善 措 施
1.檢查研磨機應設置護罩正常。	檢視		
2.設置動力遮斷裝置正常。	檢視		
3. 電器設備前方至少應有 80 公分以上之水平工作空間、主要通道應有 1 公尺空間	檢視		
4.電氣機具之帶電部分，如勞工於作業中或通行時，有因接觸致發生感電之虞者，應設防止感電之護圍或絕緣被覆。	檢視		
5.使用對地電壓在 150 伏特以上電動機具，或於濕潤場所、導電性良好場所，應於各該電路設置適合其規格，具有高敏感度，能確實動作之感電防止用漏電斷路器。	檢視		
6.「禁止操作時使用手套」之標示	檢視		
註：1.檢查結果: X 為異常、V 為正常；—為無此項目。並填寫改善措施欄。本表格僅供參考，各單位使用時請視需要調整。 2.檢查週期:作業前檢點。 3:檢查記錄表格請放置儀器旁，表格保存三年，以便供勞檢單位備查。 4.參閱網址 http://eef.fy.edu.tw/files/11-1019-1883.php 。			

系所主管簽章：

實驗室（負責人）簽章：

檢查人員簽章：